



ДОКЛАД

ОБ ИНФОРМАЦИИ ПРАВИТЕЛЬСТВА АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ О РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ АДРЕСНОЙ ПРОГРАММЫ АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ «ПЕРЕСЕЛЕНИЕ ГРАЖДАН ИЗ АВАРИЙНОГО ЖИЛИЩНОГО ФОНДА НА 2013 – 2018 ГОДЫ», ПЛАНАХ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ НА 2019 – 2025 ГОДЫ

Министр топливно-энергетического комплекса
и жилищно-коммунального хозяйства Архангельской области
Поташев Дмитрий Николаевич

13 ноября 2019 года



ИТОГИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 2013-2018

С 2013 года реализация мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда осуществлялась в рамках региональной адресной программы
«Переселение граждан из аварийного жилищного фонда» на 2013-2018 годы

РАССЕЛЕНО:

963

аварийных дома


264,7 тыс. кв.м.

аварийного жилья

15,6 тыс.

граждан

ФИНАНСИРОВАНИЕ ВСЕГО **9,8 МЛРД. РУБ.**



ПРОЦЕНТ
ВЫПОЛНЕНИЯ
МЕРОПРИЯТИЙ:

100 %

с учетом непредвиденных
обстоятельств



ИТОГИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 2013-2018

ВВЕДЕНО В ЭКСПЛУАТАЦИЮ **211** МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ





НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА

ОБЪЕМ НЕПРЕДВИДЕННЫХ ОБСТОЯТЕЛЬСТВ:

245

помещения

5 614 кв.м.

аварийного жилья





ИТОГИ РАБОТЫ РЕГИОНАЛЬНОЙ КОМИССИИ ПО ВОПРОСАМ КАЧЕСТВА ПОСТРОЕННЫХ ДОМОВ В РАМКАХ ПРОГРАММЫ

Построено многоквартирных домов в 2013-2018 годы	Проверено комиссией обращений по построенным домам, ед.	Количество обращений, по которым устранены замечания., ед.			Разработаны план-графики по устранению замечаний, ед.
		ИТОГО:	в том числе:		
			снято с контроля Фондом	рассматриваются документы Фондом для снятия с контроля	
211	87	84	84	0	1 *

- На контроле Фонда находятся три многоквартирных дома (г. Онега, ул. Привокзальная, д. 30А, с. Холмогоры, д. 66,68).
- По двум домам проводится техническое обследование (г. Онега, Привокзальный, д. 30А, с. Холмогоры, ул. Ломоносова, д. 68).

При осмотре региональной комиссией МКД выявлялись следующие дефекты строительства (эксплуатации) жилых помещений (домов):

- протечки кровли;
- образования плесневых грибов на внутренней поверхности стен;
- выпадение конденсата на окнах (внутри жилых помещений);
- повышенная влажность в жилых помещениях;
- неисправная система вентиляции.



ОСНОВАНИЯ РАЗРАБОТКИ ПРОГРАММЫ 2019-2025

**Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года № 204
«О национальных целях и стратегических задачах развития Российской
Федерации на период до 2024 года»**



Национальный проект «Жилье и городская среда»
*(утвержден президиумом Совета при Президенте Российской Федерации по
стратегическому развитию и национальным проектам, протокол от 24.09.2018 № 12)*



**Федеральный проект «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного
для проживания жилищного фонда»**
*(утвержден протоколом заседания проектного комитета по национальному проекту
«Жилье и городская среда» от 21.12.2018 № 3)*




**Адресная программа «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда
в Архангельской области на 2019-2025 годы»**
(постановление Правительства Архангельской области от 26.03.2019 № 153-пп)



АВАРИЙНЫЙ ЖИЛИЩНЫЙ ФОНД 01.01.2012-01.01.2017

Объем аварийного жилищного фонда в разрезе муниципальных образований, кв.м.





ЦЕЛИ И ФИНАНСИРОВАНИЕ ПРОГРАММЫ 2019-2025

НЕОБХОДИМО РАССЕЛИТЬ:

1 661

авариинный дом

450,8 ТЫС. КВ.М.


авариинного жилья

26 ТЫС.

граждан

ФИНАНСИРОВАНИЕ ПРОГРАММЫ 2019-2025,
МЛН. РУБЛЕЙ

2019-2025



Целевые показатели
на 2019 год

5,43 тыс. кв. метров
0,32 тыс. человек


На 01.11.2019
расселено

5,03 тыс. кв. метров (93 %)
0,22 тыс. человек (71 %)




ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПРОГРАММЫ ПО ЭТАПАМ РЕАЛИЗАЦИИ

РАССЕЛЯЕМАЯ ПЛОЩАДЬ ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ **450 804 КВ.М.**, В ТОМ ЧИСЛЕ:



КОЛИЧЕСТВО ПЕРЕСЕЛЕННЫХ ГРАЖДАН ВСЕГО **25 912 ЧЕЛОВЕК**, В ТОМ ЧИСЛЕ:



Согласно программе целевые показатели 2019 года установлены на уровне:

расселяемая площадь – **5,43 тыс. кв. м**

количество переселенных граждан – **0,32 тыс. чел.**