

ДОКЛАД
об исполнении пункта 2 перечня поручений Президента Российской Федерации по результатам проверки исполнения законодательства и решений Президента Российской Федерации, направленных на повышение качества питьевой воды для населения (№ Пр-245 от 20 февраля 2019 года)

Во исполнение пункта 2 перечня поручений Президента Российской Федерации от 20 февраля 2019 года № Пр-245 (далее – перечень) Правительством Архангельской области проведена следующая работа.

В части исполнения контроля соответствия питьевой воды у конечного потребителя нормативно установленным показателям безопасности качества распоряжением министерства топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Архангельской области от 28 января 2019 года № 27-р утвержден состав рабочей группы по реализации федерального проекта «Чистая вода» на территории Архангельской области. В рамках рабочей группы рассматриваются вопросы о ходе реализации регионального проекта «Чистая Вода» на территории муниципальных образований Архангельской области, который направлен на улучшение качества питьевой воды, подаваемой населению, и доведение услуги по водоснабжению до уровня, отвечающего потребностям жизнедеятельности человека. С начала года проведено 14 заседаний рабочей группы.

Министерством топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Архангельской области(далее – министерство) с Управлением Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Архангельской области (далее – Управление) в рамках повышения качества питьевой воды для населения заключено соглашение о взаимодействии от 3 сентября 2019 года. Указанным соглашением предусматриваются обязательства Управления по предоставлению в адрес министерства сводной информации о качестве питьевой воды из распределительной сети водопроводов подаваемой населению Архангельской области, а также обязательства министерства по предоставлению в адрес Управления информации о мероприятиях, проведенных по улучшению качества питьевой воды на территории Архангельской области, по участию представителя министерства в заседаниях координационного совета по защите прав потребителей при Управлении для обсуждения вопросов защиты прав потребителей в сфере жилищно-коммунального хозяйства.

В части реализации в полном объеме организациями, осуществляющими водоснабжение и водоотведение, мероприятий инвестиционных и производственных программ, прежде всего в части соответствия фактических расходов инвестиционным обязательствам, включенным в тариф проведена следующая работа.

Плановый объем финансирования на период 2014 – 2018 годов по 11 инвестиционным программам, утвержденным министерством в сфере водоснабжения и водоотведения, составлял 3 190,6 млн. рублей, из них 1 144,1 млн. рублей – инвестиционная составляющая и амортизация, включенные в тарифы соответствующих организаций, остальная часть – бюджетные средства и плата за подключение.

Из 1 144,1 млн. рублей фактически выполнено мероприятий на 426,4 млн. рублей, исполнение составило 37 процентов (приложение № 1).

Основной причиной отклонения фактического объема финансирования от планового является невыполнение МУП «Водоканал» и МУП «Водоочистка» обязательств по реализации мероприятий инвестиционных программ на территории муниципального образования «Город Архангельск» в связи со сложным финансовым положением указанных организаций.

В целях модернизации водопроводно-канализационного хозяйства города Архангельска 9 октября 2018 года между ООО «РВК-центр», муниципальным образованием «Город Архангельск», МУП «Водоканал» и Архангельской областью заключено концессионное соглашение в отношении отдельных объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения, принадлежащих на праве собственности муниципальному образованию «Город Архангельск».

Постановлением министерства от 2 ноября 2018 года № 124-п утверждена инвестиционная программа ООО «РВК-центр» в сфере водоснабжения и водоотведения на территории муниципального образования «Город Архангельск» на 2018 – 2066 годы. Общий плановый объем финансирования указанной программы в прогнозных ценах составляет 34 943,7 млн. рублей, в том числе в сфере водоснабжения 19 543,7 млн. рублей, в сфере водоотведения 15 400,0 млн. рублей.

В соответствии с Правилами разработки, согласования, утверждения и корректировки инвестиционных программ организаций, осуществляющих горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 29 июля 2013 года № 641 (далее – Правила), контроль за выполнением инвестиционных программ в сфере горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и водоотведения осуществляется посредством анализа ежеквартальных отчетов предоставляемых регулируемыми организациями в адрес министерства и постоянного мониторинга выполнения мероприятий инвестиционных программ.

В соответствии с пунктом 58 Правил в сфере водоснабжения и водоотведения сводная информация о выполнении инвестиционных программ ежегодно формируется министерством и в срок до 1 мая года, следующего за отчетным, представляется в агентство по тарифам и ценам Архангельской области (далее – агентство) и Минстрой России.

Фактическое исполнение инвестиционных программ за прошедшие периоды учитывается при корректировке соответствующих инвестиционных программ через корректировку долгосрочных тарифов, относящуюся к компетенции агентства.

В соответствии со статьей 41 Федерального закона от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» производственная программа разрабатывается организацией, осуществляющей горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение, на срок действия регулируемых тарифов и утверждаются органами регулирования тарифов. Мероприятия, включенные в производственные программы, выполняются организациями, осуществляющими горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение в рамках текущей (операционной) деятельности таких организации.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к докладу об исполнении пункта 2
перечня поручений Президента
Российской Федерации
от 20 февраля 2019 года № Пр-245

**Исполнение инвестиционных программ, реализуемых в сфере водоснабжения
и водоотведения на территории Архангельской области, на конец 2018 года,
млн. рублей**

№ пп	Наименование организации	План 2014-2018	Факт 2014-2018	Процент исполнения
1	ООО «РВК-центр»	21,846	20,671	95%
2	МУП «Водоканал»	1 563,680	15,869	1%
3	МУП «Водоочистка»	536,956	17,863	3%
4	МУП «Водоочистка» Сев. округ	36,000	1,027	3%
5	ООО «Водоканал Свага»	0,166	0,037	22%
6	ООО «Водоканал Кулой»	3,243	4,256	131%
7	МУП «Хозьминское»	0,128	0,079	62%
8	ООО «УТК»	16,971	16,971	100%
9	МУП «ЖЭУ»	23,279	14,847	64%
10	АО «ПО «Севмаш»	926,241	394,475	43%
11	ООО «Онега-ВК»	62,051	48,743	79%
ИТОГО		3 190,561	534,838	17%

**Исполнение инвестиционной и амортизационной составляющих,
инвестиционных программ, реализуемых в сфере водоснабжения
и водоотведения на территории Архангельской области, на конец 2018 года,
млн. рублей**

№ пп	Наименование организации	План 2014-2018	Факт 2014-2018	Процент исполнения
1	ООО «РВК-центр»	8,831	3,416	39%
2	МУП «Водоканал»	560,152	9,698	2%
3	МУП «Водоочистка»	84,896	17,049	20%
4	МУП «Водоочистка» Сев. округ	36,000	1,026	3%
5	ООО «Водоканал Свага»	0,166	0,037	22%
6	ООО «Водоканал Кулой»	3,243	4,256	131%
7	МУП «Хозьминское»	0,128	0,079	62%
8	ООО «УТК»	16,971	16,971	100%
9	МУП «ЖЭУ»	23,278	14,847	64%
10	АО «ПО «Севмаш»	397,692	353,939	89%
11	ООО «Онега-ВК»	12,701	5,080	40%
ИТОГО		1 144,060	426,398	37%